



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 55746/2023	<b>Nº SICONV</b> 945677/2023	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> UCCI	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde
----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	<b>REFORMA UCCI - SANTA TEREZINHA</b>	<b>481.838,00</b>	% Período:	8,29%	15,87%	18,37%	18,14%	19,66%	19,66%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.589,64	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.2.	COBERTURA, CALHAS, RUFOS E CONDUT	33.835,10	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						
1.3.	SERVIÇOS DE PINTURA	48.324,57	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.4.	SERVIÇOS DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃ	17.179,28	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						
1.5.	SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO I	325.531,41	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						
1.6.	SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.944,44	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	PROTEÇÕES DE PAREDE	38.433,56	% Período:					50,00%	50,00%						
<b>Total: R\$ 481.838,00</b>															
			%:	8,29%	15,87%	18,37%	18,14%	19,66%	19,66%						
	Período:	Repasso:		39.949,40	76.456,57	88.537,71	87.390,30	94.752,01	94.752,01						
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		<b>Investimento:</b>		<b>39.949,40</b>	<b>76.456,57</b>	<b>88.537,71</b>	<b>87.390,30</b>	<b>94.752,01</b>	<b>94.752,01</b>						
	Acumulado:	%:		8,29%	24,16%	42,53%	60,67%	80,34%	100,00%						
		Repasso:		39.949,40	116.405,97	204.943,68	292.333,98	387.085,99	481.838,00						
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		<b>Investimento:</b>		<b>39.949,40</b>	<b>116.405,97</b>	<b>204.943,68</b>	<b>292.333,98</b>	<b>387.085,99</b>	<b>481.838,00</b>						

Curitiba/PR

Local

quarta-feira, 8 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Daywison Rafael Kessler

CREA/CAU: 126491/D-PR

ART/RRT: 1720236597381